

IHRE CHECKLISTE

Wir möchten Sie gerne jederzeit in allen Phasen Ihrer Outdoor-Projekte begleiten und Ihnen den bestmöglichen Service aus unserem Hause bieten. Deshalb haben wir eine eigens für Ihre Projekte konzipierte Checkliste erstellt, die Sie in Ihrer Planung unterstützt und Sie erfolgreich zum Ziel bringt.

Mit ihr erhalten Sie den nötigen Überblick und können so Ihr Projekt Schritt für Schritt meistern.

Unser Experten-Tipp: Lesen Sie sich die Liste vor Projektbeginn durch, machen Sie sich Notizen und fotografieren Sie die einzelnen Bauschritte während des Projektes, wie zum Beispiel die später nicht mehr sichtbaren Unterkonstruktionen. So werden Ihnen garantiert keine Fehler bei der Montage unterlaufen!

- Montageanleitung wurde erhalten und durchgelesen (aktueller Stand unter salamander-kunststoffprofile.de)
- Sachkundige von anderen Gewerken wurden in die Planung mit einbezogen
- Ware wurde geprüft und korrekt zwischengelagert
- Fachgerechter Untergrund mit Gefälle (vom Gebäude wegführend) wurde erstellt
- Richtung und Abstand der Unterkonstruktion wurde angepasst
- Zusätzliche Unterkonstruktion für Sonder-Bereiche wurde berücksichtigt
- Bereiche zwischen der Unterkonstruktion wurden nicht verfüllt/ für eine ausreichende Unterlüftung wurde gesorgt
- Für eine fachgerechte Entwässerung ober- und unterhalb der Nutzungsfläche wurde gesorgt
- Schraubverbindungen wurden vorgebohrt
- Mindestabstände von 2,5 cm zu festen Bauteilen wurden eingehalten
- Ausdehnungsregeln wurden beachtet
- Für die Montage wurde die Temperatur berücksichtigt laut Skala in der Montageanleitung
- Die passenden Drehmomente bei der Befestigung wurden eingehalten, damit die Schrauben nicht überdrehen
- Unterkonstruktion wurde am Untergrund fixiert (Ausnahme Aluminium)



Tag der ersten Grundreinigung _____ Tag der Fertigstellung _____

Für den Auftraggeber _____ Für den Auftragnehmer _____